

Утверждаю:
 ООО "Транспромжилстрой-2005"
 Киселёв С.М.

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Названия ресурсов	Грентер: График работ ОБЩИЙ																					
						25.06	01 Июль	02.07	09.07	16.07	21 Июль	23.07	30.07	06.08	11 Август	13.08	20.08	27.08	01 Сентябрь	03.09	10.09	17.09	21 Сентябрь	24.09	01.10	08.10	11 Октябрь
1	График производства работ по объекту "Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями торгового центра службами социального назначения в г. Тюмени, ул. Профсоюзная-50 лет Октября-Северная-Оловяникова"																										
2	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ																										
3	Устройство наружных сетей теплоснабжения	Выполнено																									
4	ОТОПЛЕНИЕ	459 дней	Чт 20.04.17	Пн 01.10.18	ООО АКАНТ																						
5	Система отопления. Жилая часть	453 дней	Ср 26.04.17	Сб 29.09.18	ООО АКАНТ																						
8	Система отопления. Нежилая часть 1, 2, этажи. (офисы и магазин)	91 дней	Пн 18.06.18	Сб 29.09.18	ООО АКАНТ																						
11	Система отопления. Парковка	226 дней	Пн 15.01.18	Сб 29.09.18	ООО АКАНТ																						
15	Запуск системы отопления .	5 дней	Чт 27.09.18	Вт 02.10.18	ООО АКАНТ																						
16	Получение акта осмотра тепловых энергоустановок и разрешения на допуск в эксплуатацию	21 дней	Пн 03.09.18	Ср 26.09.18	Ростехнадзор																						
17	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	455 дней	Вт 25.04.17	Вс 30.09.18	ООО АКАНТ																						
18	Устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения	Выполнено																									
19	Монтаж системы водоснабжения жилой части.	456 дней	Пн 24.04.17	Вс 30.09.18	ООО АКАНТ																						
20	Монтаж системы водоотведения жилая часть	428 дней	Чт 11.05.17	Пт 14.09.18	ООО АКАНТ																						
21	Монтаж системы водоснабжения нежилой части.	86 дней	Пн 25.06.18	Вс 30.09.18	ООО АКАНТ																						
22	Монтаж системы водоотведения нежилой части.	86 дней	Пн 25.06.18	Вс 30.09.18	ООО АКАНТ																						
23	Монтаж системы внутреннего пожаротушения	431 дней	Пн 15.05.17	Пт 21.09.18	ООО АКАНТ																						
24	Монтаж системы внутреннего водостока	316 дней	Пн 18.09.17	Пт 14.09.18	ООО АКАНТ																						
25	ВЕНТИЛЯЦИЯ И ДЫМОУДАЛЕНИЕ	132 дней	Чт 03.05.18	Вс 30.09.18	Тех-гии климата																						
26	Система вентиляции. Жилая часть.	119 дней	Чт 03.05.18	Сб 15.09.18	Тех-гии климата																						
27	Система вентиляции. Нежилая часть 1,2,3 этажи.	109 дней	Вт 15.05.18	Сб 15.09.18	Тех-гии климата																						
28	Система вентиляции. Парковка.	131 дней	Чт 03.05.18	Сб 29.09.18	Тех-гии климата																						
29	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	342 дней	Пн 04.09.17	Вс 30.09.18	ООО Измеритель																						
30	Монтаж кабельных линий 0,4 кВ от встроенной ТП до помещений электрощитовых	22 дней	Вт 31.07.18	Пт 24.08.18	ООО Измеритель																						
31	Электромонтажные работы. Жилая часть.	320 дней	Чт 28.09.17	Сб 29.09.18	ООО Измеритель																						
32	Прокладка стоек в коммуникационных каналах	20 дней	Сб 11.08.18	Пн 03.09.18	ООО Измеритель																						
33	Установка квартирных щитов	30 дней	Вт 22.08.17	Пн 25.09.17	ООО Измеритель																						
34	Установка этажных щитов	9 дней	Чт 30.08.18	Сб 08.09.18	ООО Измеритель																						
35	Устройство освещения в МОП	30 дней	Вт 22.08.17	Пн 25.09.17	ООО Измеритель																						
36	Пусконаладочные работы	5 дней	Вт 25.09.18	Сб 29.09.18	ООО Измеритель																						
37	Электромонтажные работы. Нежилая часть 1,2,3 этажи.	23 дней	Пт 24.08.18	Ср 19.09.18	ООО Измеритель																						
38	Прокладка электрических сетей до ВРУ	16 дней	Пт 24.08.18	Вт 11.09.18	ООО Измеритель																						
39	Пусконаладочные работы	4 дней	Пт 14.09.18	Вт 18.09.18	ООО Измеритель																						
40	Электромонтажные работы. Парковка	30 дней	Пн 27.08.18	Сб 29.09.18	ООО Измеритель																						
41	Прокладка электрических сетей	21 дней	Пн 27.08.18	Ср 19.09.18	ООО Измеритель																						
42	Прокладка электрических сетей в тех помещениях	29 дней	Пн 27.08.18	Пт 28.09.18	ООО Измеритель																						
43	Акт осмотра электрических энергоустановок, разрешение на допуск в эксплуатацию	21 дней	Пн 03.09.18	Ср 26.09.18	Ростехнадзор																						
44	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ.	162 дней	Пт 30.03.18	Вс 30.09.18	РТ-Групп																						
45	Слаботочные сети. Жилая часть (домофония).	162 дней	Пт 30.03.18	Вс 30.09.18	РТ-Групп																						
50	Система видеонаблюдения	145 дней	Пн 16.04.18	Пт 28.09.18	РТ-Групп																						
53	Сети кондиционирования. Жилая часть.	30 дней	Пн 27.08.18	Сб 29.09.18	СибирьКлимат																						
55	Архитектурное освещение	520 дней	Ср 01.02.17	Вт 25.09.18	ВестБилдинг																						
58	Противопожарные системы	333 дней	Чт 14.09.17	Вс 30.09.18	Аргус																						
65	ЛИФТЫ	195 дней	Чт 15.02.18	Вт 25.09.18	ЛифтМодерн																						
69	Штукатурные работы. Жилая часть.	306 дней	Пн 11.09.17	Пн 27.08.18	Нептун																						
73	Штукатурные работы. Нежилая часть 1,2,3 этаж.	30 дней	Чт 09.08.18	Ср 12.09.18	Нептун																						
77	Устройство цементно-песчанной стяжки. Жилая часть.	134 дней	Пн 29.01.18	Сб 30.06.18	ТемпСтрой																						
81	Устройство цементно-песчанной стяжки. Нежилая часть 1,2,3 этажи.	9 дней	Пт 31.08.18	Пн 10.09.18	ТемпСтрой																						
82	Изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей.	35 дней	Пн 20.08.18	Пт 28.09.18	ТМ Ресурс																						

Проект: График работ ОБЩИЙ

Задача		Суммарная задача проекта		Задача вручную		Только начало		Крайний срок	
Прерывание		Неактивная задача		Только длительность		Только окончание		Ход выполнения	
Веха		Неактивная веха		Суммарное сведение вручную		Внешние задачи		Выполнение задач, запланированных вручную	
Суммарная задача		Неактивная суммарная задача		Суммарная задача вручную		Внешняя веха			

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Названия ресурсов	Грентер																					
						25.06	01.07	02.07	09.07	16.07	21.07	23.07	30.07	06.08	11.08	13.08	20.08	27.08	01.09	03.09	10.09	17.09	21.09	24.09	01.10	11.10	08.10
86	Установка входных дверей в квартиры.	33 дней	Чт 23.08.18	Сб 29.09.18	Транспромжилстрой-2005	[Task bar]																					
93	Отделочные работы выше 0.000	40 дней	Чт 16.08.18	Вс 30.09.18	ИП Димитрова	[Task bar]																					
94	Отделочные работы по незадымляемым лестничным клеткам	39 дней	Чт 16.08.18	Сб 29.09.18	ИП Димитрова	[Task bar]																					
109	МОП с 1-о по тех.этаж (лифтовые холлы , коридоры)	39 дней	Чт 16.08.18	Сб 29.09.18	ИП Димитрова	[Task bar]																					
117	Отделочные работы ниже отм. 0.000	35 дней	Вт 21.08.18	Сб 29.09.18	ИП Димитрова	[Task bar]																					
118	Технические помещения подвала	14 дней	Пн 20.08.18	Вт 04.09.18	ИП Димитрова	[Task bar]																					
122	МОП парковки и подвала	14 дней	Сб 15.09.18	Вс 30.09.18	ИП Димитрова	[Task bar]																					
126	Парковка	30 дней	Вт 28.08.18	Вс 30.09.18	ИП Димитрова	[Task bar]																					
130	Технический этаж	14 дней	Сб 15.09.18	Вс 30.09.18	ИП Димитрова	[Task bar]																					
134	ПАРКОВКА	35 дней	Вт 21.08.18	Сб 29.09.18		[Task bar]																					
135	Устройство черновых бетонных полов под высоконаполненное эпоксидное покрытие	21 дней	Пн 27.08.18	Ср 19.09.18	Айкон	[Task bar]																					
136	Устройство чистовых полов	21 дней	Чт 06.09.18	Сб 29.09.18	Айкон	[Task bar]																					
137	Поставка и монтаж механизированных парковок "klaus - multiparking".	34 дней	Ср 22.08.18	Сб 29.09.18	ООО Клаус Мультипаркинг	[Task bar]																					
138	Благоустройство	42 дней	Пн 13.08.18	Сб 29.09.18		[Task bar]																					
139	Устройство грунтового основания в клумбах на стилобате	4 дней	Пн 03.09.18	Чт 06.09.18	ИП Захарова	[Task bar]																					
140	Устройство песчанного основания в песочницах (детские зоны игр)	2 дней	Пн 03.09.18	Вт 04.09.18	ИП Захарова	[Task bar]																					
141	Монтаж МАФов	18 дней	Пн 10.09.18	Сб 29.09.18		[Task bar]																					
142	Высадка насаждений в клумбы на стилобате	10 дней	Пт 07.09.18	Вт 18.09.18	ИП Захарова	[Task bar]																					
143	Устройство мощения на стилобате (тротуары, проезды, проходы)	21 дней	Ср 15.08.18	Пт 07.09.18		[Task bar]																					
144	Исходно-разрешительная документация:					[Task bar]																					
145	Акт о выполнении технических условий по электроснабжению	7 дней	Пн 27.08.18	Пн 03.09.18	ПАО СУЭНКО	[Task bar]																					
146	Акт об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств	7 дней	Чт 27.09.18	Чт 04.10.18	ПАО СУЭНКО	[Task bar]																					
147	Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения (справка о выполнении ТУ)	Получен			УСТЭК	[Task bar]																					
148	Справка о выполнении технических условий по водоснабжению и канализованию	Получена			ТюменьВодоканал	[Task bar]																					
149	Справка о выполнении технических условий на отвод дождевых, талых и поливомоечных стоков	Получена			Департамент транспорта и дорожной	[Task bar]																					
150	Справка о выполнении технических условий по радиофикации, телевидению и телефонизации	Получена			ПАО Ростелеком	[Task bar]																					
151	Декларация о соответствии требованиям технического регламента на лифт	3 дней	Ср 26.09.18	Пт 28.09.18	ООО ЛифтМодерн	[Task bar]																					
152	Справка органа технической инвентаризации об основных ТЭП объекта	8 дней	Пн 10.09.18	Вт 18.09.18	ООО Сибиря	[Task bar]																					
153	Приказ о присвоении адреса	Получен			ДЗОиГ	[Task bar]																					
154	Исполнительные съемки сетей инженерно-технического обеспечения	Получены			Подрядчики	[Task bar]																					
155	Результаты тепловизионного обследования наружных ограждающих конструкций	Получен			ООО СибЭкспертЭнерго	[Task bar]																					
156	Результат проверки кратности воздухообмена ограждающих конструкций	Получен			ООО СибЭкспертЭнерго	[Task bar]																					
157	Протокол измерений радиологических показателей	Получен			ООО СибЭкспертЭнерго	[Task bar]																					
158	Протокол исследований питьевой воды	Получен			ООО ТНСИЦ	[Task bar]																					
159	Протокол измерений вредных веществ в атмосферном воздухе	Получен			ООО СибЭкспертЭнерго	[Task bar]																					
160	Протокол измерений скорости движения воздуха в квартирах	Получен			ООО СибЭкспертЭнерго	[Task bar]																					
161	Результат исследований звукоизоляции ограждающих конструкций от ударного шума	10 дней	Пт 14.09.18	Вт 25.09.18	ООО ТюменьСтройАкустика	[Task bar]																					
162	Исполнительная съемка благоустройства	20 дней	Пн 27.08.18	Вт 18.09.18	ООО Сибиря	[Task bar]																					
163	Получение технических планов на жилой дом и инженерные сети	216 дней	Пн 15.01.18	Вт 18.09.18	ООО Сибиря	[Task bar]																					
164	Получение акта итоговой проверки УИ ГСН	20 дней			УИ ГСН	[Task bar]																					
165	Получение заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам.	7 дней			Гус	[Task bar]																					
166	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	10 дней			Администрация г.Тюмени	[Task bar]																					

Проект: График работ ОБЩИЙ

Задача		Суммарная задача проекта		Задача вручную		Только начало		Крайний срок	
Прерывание		Неактивная задача		Только длительность		Только окончание		Ход выполнения	
Веха		Неактивная веха		Суммарное сведение вручную		Внешние задачи		Выполнение задач, запланированных вручную	
Суммарная задача		Неактивная суммарная задача		Суммарная задача вручную		Внешняя веха			